

Total: 89

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP0010100465963	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Ciudad Fernández Del Estado De San Luis Potosí		San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1510300567651	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Callejón De Las Cruces, De Porfirio Díaz A Cargo De Belis Noí, Barrio Cuarto, El Refugio	2015-2640	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$563,304	\$563,304	\$507,140	\$507,140	\$507,140	\$507,140	\$0	90.03	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300567710	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Privada De Emiliano Zapata, De Calle Emiliano Zapata A Fin De Calle, Zona Centro	2015-2643	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$771,389	\$771,389	\$771,389	\$771,389	\$771,389	\$771,389	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300567871	Construcción De Calle Valencia (Tramo De Calle Flor De Azahar A Calle San Miguel). El Refugio	2015-1807	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$293,053	\$293,053	\$150,037	\$150,037	\$150,037	\$150,037	\$61,739	51.20	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300567915	Construcción De Calle San Miguel (Tramo De Calle Septina Privada De Centenario A Calle Valencia). El Refugio	2015-1812	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,840,842	\$1,840,842	\$851,213	\$851,213	\$851,213	\$851,213	\$0	46.24	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300567969	Construcción Integral De Calle Manuel Gama, Col. Gama	2015-4881	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,666,650	\$1,666,650	\$499,734	\$499,734	\$499,734	\$499,734	\$0	29.98	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300568042	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Los Llanitos	2015-1826	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,992	\$554,992	\$165,409	\$165,409	\$165,409	\$165,409	\$0	29.80	\$0	Metros	604	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300568088	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario Media Luna, Col. Real De Montezuma	2015-1817	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,066,732	\$2,066,732	\$619,905	\$619,905	\$619,905	\$619,905	\$0	29.99	\$0	Metros	1,807	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MEDIA LUNA, COL. REAL DE MONTEZUMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300568140	Elemento De Sustentabilidad En El Centro De Desarrollo Comunitario Los Llanitos (Paseo Solares)	2015-1833	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$101,634	\$101,634	\$101,634	\$101,634	\$101,634	\$101,634	\$0	100.00	\$0	Piezas	604	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300568191	Readequación De Calle Centenario (Tramo De Calle Independencia A Calle Caranasa). El Refugio	2015-1809	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,419,509	\$1,419,509	\$750,903	\$750,903	\$750,903	\$750,903	\$151,494	52.90	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1510300568290	Rehabilitación General Del Plantel En J.M. Jaime Torres Bodet, Zona Centro	2015-3674	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Educación	En Ejecución	2015	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$149,977	\$0	100.00	\$0	Metros	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.