

Total: 25

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
															Presupuesto	Modificado	Rescudo (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
SLP00150100463379	Techo de Cancha de Usos Múltiples En La Escuela Primaria Lucio Blanco, Clave 244915171, Ejido El Refugio, Ciudad Fernández	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$500,000	\$500,000	\$149,146	\$149,146	29.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150100463393	Techo de Cancha de Usos Múltiples En El Jardín de Niños Brígida Alfaro, Clave 244905323, Barrio San Antonio de Higuera, Ciudad Fernández	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	n.a.	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$124,875	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150100464470	Techo de Cancha de Usos Múltiples En La Escuela Primaria Madeline Unidas, Clave 244914490, Calle Pizanares, Ciudad Fernández	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de Pavimentación y desarrollo Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$500,000	\$500,000	\$149,546	\$149,546	29.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150100465493	Casa De Cultura Digital	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,248,750	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150100465963	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Vías Calle De La Cabeza Municipal, Primera Etapa "Ca1" Del Municipio De Ciudad Fernández Del Estado De San Luis Potosí	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	n.a.	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP0015020511561	2a. Etapa Del Boulevard Periconarriero Bientevivo En El Tramo Riveña A Supercarreteras	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00150205121249	Construcción De 0004 PAIS Municipal y de Alcantarillado En Calle Privada De San Blas, Calle Del Sol y San Martín, El Refugio	2015-94	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	100.00	\$0	Metros Lineales	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150205121285	Introducción de Drenaje Sanitario En Camino a Las Luchuras, De Calle Juárez a Av. Francisco I. Madero, Pueustico	2015-2626	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$213,015	\$201,305	\$63,905	\$63,905	\$63,905	\$63,905	\$63,905	31.75	\$0	Metros Lineales	25	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150205121339	Construcción De Cuantiles Y Banquetas En Calle Del Sol, De Emiliano Zapata A Topar, Barrio Tezcoco, El Refugio	2015-2636	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$289,790	\$289,790	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	\$86,910	29.99	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150205121379	Rehabilitación Del Centro de Desarrollo Comunitario Prados De Moctezuma, Zona Centro	2015-2645	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$102,000	\$102,000	\$57,669	\$57,669	\$57,669	\$57,669	\$57,669	56.54	\$0	Metros	1,807	0.00	8.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP00150205127894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Espalmando, Calle Honorio De L. L. del Valle, Avenida A Calle Valentín Gómez Farías, Zona Centro.	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,066	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EL MUNICIPIO DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN CAPTURADA ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14130400246469	1a. Etapa De La Ampliación Y Pavimentación Del Boulevard Cd. Fernández-El Refugio	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$11,869,821	\$11,869,821	\$11,869,821	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: La SEDUOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.		
SLP14130400281819	Construcción De Baños Sanitario Inter municipal (Cd. Fernández Y Riveña)	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP14130400283879	Reconstrucción Del Camino, R.C. 70 - San José De Cadenas Tramo Del Km. 0000 Al Km. 0000	JMC_2855_13	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIDAD ESTADAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP14140200358016	Proyecto Y Construcción De Un Centro De Salud Cd. Fernández.	SSSIP-L907-COMST. C.S. Cd. FERNANDEZ2014	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0005 Seguro Popular	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ Salud		En Ejecución	2014	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	\$11,300,000	\$6,915,875	\$6,870,361	\$6,870,361	60.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.42	Financiera / Física / Registro: REINTEGRO SEGUN MEMO 16833 31/756,170.89		
SLP14140300370056	Dj053031 Jardín de Niños Brígida Alfaro Rehabilitación De 1 Sanitario - Módulo	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD FERNANDEZ S.L.P.	Educación	En Ejecución	2014	\$170,700	\$170,700	\$170,700	\$170,700	\$104,365	\$104,365	\$104,365	61.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300370127	Dj146461 Jardín de Niños Federico Pineda Construcción De 1 Aula Didáctica	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Solano	Rural	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$162,311	\$162,311	\$162,311	63.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300370149	Dj257601 Jardín de Niños Octavio Paz Construcción De 2 Aulas Didácticas 1 Sanitario Módulo 1 Cece	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$1,172,700	\$1,172,700	\$1,172,700	\$1,172,700	\$595,308	\$595,308	\$595,308	50.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300370200	Dj301741 Jardín de Niños Nueva Creación Construcción De 1 Aula Didáctica, 1 Sanitario Módulo, 1 Cece	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ejido Los Llanitos Rural	Rural	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$990,550	\$990,550	\$990,550	\$990,550	\$571,657	\$571,657	\$571,657	57.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300370275	Dj615321 Primera Jaime Mono Rehabilitación General Del Plantel	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$256,000	\$164,400	\$164,400	\$164,400	65.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300370294	Rv117071 Telesecundaria Práctico 1. Módulo Rehabilitación De 1 Aula Didáctica	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Pueustico	Rural	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$72,580	\$72,580	\$72,580	\$72,580	\$21,774	\$21,774	\$21,774	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300370233	Rv145361 Telesecundaria Julian Carrillo Construcción De 3 Aulas Didácticas	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Educación	En Ejecución	2014	\$990,550	\$990,550	\$990,550	\$990,550	\$707,229	\$707,229	\$707,229	71.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La Dependencia manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
SLP14140300382096	Etapa De Restauración Construcción Del Centro De Investigaciones Agropecuarias, Unidad Académica Zona Media U.A.S.S.P.	142006	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HEIFE UASLP	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,491,516	\$1,491,516	\$1,491,516	49.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información captada es veraz y de calidad.		
SLP14140300395851	2a. Etapa De La Ampliación Y Pavimentación Del Boulevard Cd. Fernández-El Refugio	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Cobertura municipal	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,878,833	\$13,878,833	\$11,200,614	\$11,200,614	\$11,200,614	80.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.00	Financiera / Física / Registro: Nota: Las obras reportadas correspondientes al ejercicio 2014, se encuentran licitadas, contratadas y sin contabilizar. La SEDUOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.		
SLP141404004655907	Estudios Previos Y Proyecto A Nivel Ejecutor De Las Instalaciones Para La Planta Inter municipal Fernández Y Riveña	-	San Luis Potosí	Ciudad Fernández	Ciudad Fernández	Urbano	0012 Prevención y gestión integral de residuos	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,500	\$1,600,500	\$1,600,500	\$1,600,500	\$788,802	\$788,802	\$788,802	49.28	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: La SEDUOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad.		